

NAIL IT SAFETY

EGENKONTROLL SKOTTSÄKER VÄGG



Avsikten med denna egenkontroll är att säkerställa att arbetet med Nail It Safety sker på föreskrivet sätt. Egenkontrollen ska fungera som en checklista, där punkterna ska gås igenom och kontrolleras av platsledningen. Kontrollen skall utföras löpande samtidigt som montage pågår och dokumenteras i nedanstående dokument.

EGENKONTROLL – CHECKLISTA NAIL IT SAFETY SKOTTSÄKER VÄGG

Objektinformation

Fastighet:	
Adress:	
Entreprenör:	
Platsansvarig:	
Ansvarig materialleverantör:	
Startdatum:	
Färdigställande datum:	

MOTTAGNINGSKONTROLL

	Acceptera Kryssa av	Kontrollerat Datum/Sign.	Anmärkningar	Åtgärdat Datum/Sign.
Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07	JA NEJ			
Kontrollera om det är rätt material till rätt vägg	JA NEJ			
Kontroll av mängd	JA NEJ			
Kontrollera att materialet inte är skadat	JA NEJ			
Förvaring av material, väderskyddat på plant underlag	JA NEJ			

NALI IT SAFETY

EGENKONTROLL SKOTTSÄKER VÄGG



STÅLSTOMME

	Acceptera Kryssa av		Kontrollerat Datum/Sign.	Anmärkningar	Åtgärdat Datum/Sign.	
	JA	NEJ				
Väggplacering enligt handling	JA	NEJ				
Dörrplacering enligt handling	JA	NEJ				
Kontrollera underlagets planhet och stabilitet	JA	NEJ				
Kontrollera att infästning av skena till underlag har gjorts med till ändamålet godkänd fästdon på max s300 mm med minst utdragslast 1,8 kN (brott).	JA	NEJ				
Vid ljudkrav kontrolleras om polyetenduk är monterad	JA	NEJ				
Kontrollera att reglarnas flänsar har fästs till skena med spik eller skruv.	JA	NEJ				
Kontrollera att regelavståndet stämmer med regelavståndet för inbrottsklassen enligt väggbeskrivning.	JA	NEJ				
Kontrollera att vägghörn är utförd enligt detaljritning	JA	NEJ				
Kontrollera att öppningar är utförd enligt montageanvisning	JA	NEJ				

SKIVMONTAGE

	Acceptera Kryssa av		Kontrollerat Datum/Sign.	Anmärkningar	Åtgärdat Datum/Sign.	
	JA	NEJ				
Kontrollera att antalet skivor överensstämmer med skottsäkerhetsklassen	JA	NEJ				
Kontrollera att FHB skivorna är monterade i förband med förskjutning enligt anvisning	JA	NEJ				
Kontrollera spikavstånd, max s300	JA	NEJ				
Kontrollera att skarvar, vid flera lager FHB, inte sammanfaller med varandra. Min 100 mm förskjutning.	JA	NEJ				
Kontrollera att Ultra Board är monterad enligt anvisning	JA	NEJ				