

Kvalitetssikring

Bærende indervægge med træskelet



Principskitse

04/2026

Generelt

Følgende punkter bør kontrolleres i henhold til udbudsmaterialet.

Placering

- Vægplacering.
- Dørplacering.

Træskelet

- Dimensioner af stolper og remme.
- Stolpeplacering.
- Skruetype og antal.
- Stolper skal passe stramt mellem remmene.
- Overførsel af last til stolper (trærem, L285-profil eller andet).

Hulrumsisolering

- Lyd-, brand- eller varmeisolering.
- Isoleringsmaterialet må ikke trykke på gipspladerne.

Gipsplademontage

- Gipsplader, type og antal pladelag.
- Pladesamlinger forskydes i forhold til hinanden. Åbning i samling maks. 4 mm.
- Pladesamlinger i flugt med åbninger må ikke forekomme.
- Båndstål / TSKA i kortkantsamlinger.

Fastgørelse af gipsplader

- Skruetyper.
- Skruer holdes 10-15 mm fra langkanter.
- Skruer holdes 15-20 mm fra kortkanter og skårne kanter.
- Skruaefstand.
- Skruer undersænkes 0,5-1,0 mm.

Fugning

- Lydfuger i første pladelag kontrolleres for tæthed.

Hjørne og afslutninger

- Hjørnebeskyttere fastgøres pr. 150 mm med Clinch-on. Andre profiltypen monteres i.h.t. profilets montagevejledning.
- Spartelprofiler skal slutte tæt til underlag og skal monteres med huller mod rummet.

Færdig vægoverflade

- Planhedstolerancer defineres. Hvis ikke noget er nævnt forventes kvalitetsniveau Q2.



Kontrolskema - Bærende indervægge m. træskelet

Sag:							
Bygning:		Etage:					
Specifikation af bygningsdel:							
Omfang af kontrol:		Tolerancekrav					
		Afsætning (opmærkning) (\pm) mm: _____					
		Planhed, færdig gulv/loft (\pm) mm: _____					
Kontrol udføres ved: M: Måltagning V: Visuel (foto) registrering	Accept Kryds af		Kontrolleret		Bemærkninger	Udbedret	
	Ja	Nej	Dato	Sign.		Dato	Sign.
Placering							
Vægplacering	M						
Dørplacering	M						
Træskelet							
Underlagsplanhed	M						
Remmontage	M						
Stolpeafstand	M						
Skruetype/antal	M						
Hulrumsisolering							
Type og mængde	V						
Tilskæring	V						
Gipsplademontage							
Type og antal pladelag	V						
Forskudte pladesamlinger	V						
Pladesamlinger omkring døre	V						
Fastgørelse af gipsplader							
Skruerafstande	M						
Skruundersænkning	V						
Fugning							
Lydfuger	V						
Hjørner og afslutninger							
Hjørnebeskytter, montage	M						
Øvrige profiler	-						
Færdig vægoverflade (+ spartling)							
Planhedstolerancer	M						
Andet							
	-						
Endelig accept							
Dato:		Ansvarlig for kvalitetssikring, underskrift:					