

Kvalitetssikring

Ikke bærende indervægge med træskelet



04/2026

Principskitse

Generelt

Følgende punkter bør kontrolleres i henhold til udbudsmaterialet.

Placering

- Vægplacering.
- Dørplacering.

Træskelet

- Stolpe- og remdimensioner.
- Remme fastgøres pr. 600 mm.
- Stolper monteres normalt i henhold til vægtype pr. 450 mm.
- Der monteres polyethen eller fuges ved tilslutning mod andre bygningsdele.

Hulrumsisolering

- Lyd-, brand- eller varmeisolering.
- Isoleringsmaterialet må ikke trykke på gipspladerne.

Gipsplademontage

- Gipsplader, type og antal pladelag.
- Ved flere pladelag forskydes samlingerne. Åbning i samling maks. 4 mm.
- Pladesamlinger i flugt med åbninger må ikke forekomme.
- Båndstål / TSKA i kortkantsamlinger.

Fastgørelse af gipsplader

- Skruetyper.
- Skruer holdes 10-15 mm fra langkanter.
- Skruer holdes 15-20 mm fra kortkanter og skårne kanter.
- Skruaefstand.
- Skruer undersænkes 0,5-1,0 mm.

Fugning

- Lydfuger i første pladelag kontrolleres for tæthed.

Hjørne og afslutninger

- Hjørnebeskyttere fastgøres pr. 150 mm med Clinch-on. Andre profiltyper monteres i.h.t. profiletets montagevejledning.
- Spartelprofiler skal slutte tæt mod underlag og skal monteres med huller mod rummet.

Færdig vægoverflade

- Planhedstolerancer defineres. Hvis ikke noget er nævnt forventes kvalitetsniveau Q2.



Kontrolskema - Ikke bærende indervægge m. træskelet

Sag:							
Bygning:				Etage:			
Specifikation af bygningsdel:							
Omfang af kontrol:				Tolerancekrav			
				Afsætning (opmærkning) (±) mm: _____			
				Planhed, færdig gulv/loft (±) mm: _____			
Kontrol udføres ved: M: Måltagning V: Visuel (foto) registrering	Accept Kryds af		Kontrolleret		Bemærkninger	Udbedret	
	Ja	Nej	Dato	Sign.		Dato	Sign.
Placering							
Vægplacering	M						
Dørplacering	M						
Træskelet							
Underlagsplanhed	M						
Skinnemontage	M						
Stolpeafstand	M						
Stolpesamlinger	M						
Polyethen montage eller fuge	V						
Hulrumsisolering							
Type og mængde	V						
Tilskæring	V						
Gipsplademontage							
Type og antal pladelag	V						
Forskudte pladesamlinger	V						
Pladesamlinger omkring døre	V						
Båndstål/TSKA i kortkantsamlinger	V						
Fastgørelse af gipsplader							
Skrueafstande	M						
Skrueundersænkning	V						
Fugning							
Lydfuger	V						
Hjørner og afslutninger							
Hjørnebeskytter, montage	M						
Øvrige profiler	-						
Færdig vægoverflade (± spartling)							
Planhedstolerancer	M						
Andet							
	-						
Endelig accept							
Dato:				Ansvarlig for kvalitetssikring, underskrift:			